

**SRSSP - Procurement Plan (Replacement Villages) - Menofia Governorate ( 2021 / 2022 )**  
 خطة طرح القرى البديلة - محافظة المنوفية للعام المالي (2021/2022)

Cluster	NO. of Villages	Project Number	Project Name	Contractor Class	Tender Method	Level of Design Development	Duration (Months)	Issue Bid	Receiving Bids	Issue Technical Evaluation Report	WSC Approval Technical Evaluation	End of Standstill Period	Issue Financial Evaluation Report	WSC Approval Financial Evaluation	End of Standstill Period	Finalize Negotiation	Issue Letter of Award	Contract Signature	Construction Commencement	Construction Completion
الحيطة	2	SRSSP/MON/NW/03/P1	مشروع إنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد القرى النصارية وخطوط	1st	Open Tender	Detailed Design	20	13-Jan-22	23-Feb-22	29-Mar-22	1-Apr-22	05-Apr-22	19-Apr-22	22-Apr-22	26-Apr-22	8-May-22	10-May-22	31-May-22	11-Jun-22	9-Feb-24
	1	SRSSP/MON/NW/03/P2	مشروع إنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد قرية كفر الشيخ شحطة	1st	Open Tender	Detailed Design	18	13-Jan-22	23-Feb-22	29-Mar-22	1-Apr-22	05-Apr-22	19-Apr-22	22-Apr-22	26-Apr-22	8-May-22	10-May-22	31-May-22	11-Jun-22	10-Dec-23
	N/A	SRSSP/MON/TP/02	تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ وإنشائها محطة معالجة الصرف الصحي في الحيطة (6000 م <sup>3</sup> /يوم)	2nd +	Open Tender	Design Build	20	30-Dec-21	10-Mar-22	06-May-22	09-May-22	13-May-22	31-May-22	3-Jun-22	7-Jun-22	20-Jun-22	22-Jun-22	21-Jul-22	1-Aug-22	31-Mar-24
+منشأة السلام كوم مازن	2	SRSSP/MON/NW-TP/03	مشروع إنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد القرية منشأة السلام وقرية كوم مازن ومحطة معالجة منشأة السلام بطلقة 1000 م <sup>3</sup> /يوم	2nd +	Open Tender	Detailed Design	19	13-Feb-22	6-Apr-22	16-May-22	19-May-22	23-May-22	06-Jun-22	09-Jun-22	13-Jun-22	28-Jun-22	30-Jun-22	21-Jul-22	1-Aug-22	29-Feb-24

رئيس مجلس الإدارة  
 المهندس/ محمد نجيب

رئيس اللجنة التنفيذية  
 المهندس/ محمد فوزي توفيق