

SRSSP - Procurement Plan (Replacement Villages) - Menofia Governorate (2021 / 2022)
 خطة طرح القرى البديلة - محافظة المنوفية للعام المالي (2021/2022)

Cluster	NO. of Villages	Project Number	Project Name	Contractor Class	Tender Method	Level of Design Development	Duration (Months)	Issue Bid	Receiving Bids	Issue Technical Evaluation Report	WSC Approval Technical Evaluation	End of StandStill Period	Issue Financial Evaluation Report	WSC Approval Financial Evaluation	End of StandStill Period	Finalize Negotiation	Issue Letter of Award	Contract Signature	Construction Commencement	Construction Completion
الكمابشة	2	SRSSP/MON/NW/03/P1	مشروع إنشاء شبكات الحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرى البندارية وقشطوخ	1st	Open Tender	Detailed Design	20	13-Jan-22	23-Feb-22	29-Mar-22	1-Apr-22	05-Apr-22	19-Apr-22	22-Apr-22	26-Apr-22	8-May-22	10-May-22	31-May-22	11-Jun-22	9-Feb-24
	1	SRSSP/MON/NW/03/P2	مشروع إنشاء شبكات الحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية كفر الشيخ شحاتة	1st	Open Tender	Detailed Design	18	13-Jan-22	23-Feb-22	29-Mar-22	1-Apr-22	05-Apr-22	19-Apr-22	22-Apr-22	26-Apr-22	8-May-22	10-May-22	31-May-22	11-Jun-22	10-Dec-23
	N/A	SRSSP/MON/TP/02	تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي في الكمابشة (6000 م ³ /يوم)	2nd +	Open Tender	Design Build	20	30-Dec-21	10-Mar-22	06-May-22	09-May-22	13-May-22	31-May-22	3-Jun-22	7-Jun-22	20-Jun-22	22-Jun-22	21-Jul-22	1-Aug-22	31-Mar-24
مناشأة السلام كوم مازن	2	SRSSP/MON/NW-TP/03	مشروع إنشاء شبكات الحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية منشأة السلام وقرية كوم مازن ومحطة معالجة منشأة السلام بطاقة 1000 م ³ /يوم	2nd +	Open Tender	Detailed Design	19	13-Feb-22	6-Apr-22	16-May-22	19-May-22	23-May-22	06-Jun-22	09-Jun-22	13-Jun-22	28-Jun-22	30-Jun-22	21-Jul-22	1-Aug-22	29-Feb-24

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ محمد نجيب

رئيس الوحدة التنفيذية
المهندس/ محمد فوزي توفيق