

**SRSSP-PIAP PROCUREMENT PLAN - MENOFIA (2023/2024)**

Tender no.	Scope of work	Tendering method	contract duration	Tender invitation	Tender perparation & submission	Technical Evaluatio period	WSC Approval	Hold Period	Financial Evaluation	WSC Approval	Hold Period	Negotiation & award	Contract Signature	start date	completion date
SRSSP/MON/P IAP/NCB/15	باقي مجموعه احلال و تجديد مجموعة الهوابات السطحية بمعالجة كفر السنايسه	Public	6m	1/9/2023	15/9/2023	1/10/2023	1/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	10/10/2023	14/10/2023	20/10/2023	10/11/2023	17/11/2023	16/5/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/16	معالجة اسطنها صيانة المصافى واحواض الترسيب وكوبرى الرمال	Public	6m	1/9/2023	15/9/2023	1/10/2023	1/10/2023	5/10/2023	5/10/2023	10/10/2023	14/10/2023	20/10/2023	10/11/2023	17/11/2023	16/5/2024
SRSSP/MON/P IAP/R/NCB/8	صيانته الهوابات الخاصة بمحطه معالجة كفر السنايسه	Public	4m	1/9/2023	16/9/2023	2/10/2023	2/10/2023	6/10/2023	6/10/2023	11/10/2023	15/10/2023	21/10/2023	11/11/2023	18/11/2023	17/3/2024
SRSSP/MON/P IAP/R/NCB/10	إحلال و تجديد عدد 16 هوائية دودية باحواض الاكسده بمعالجة اسطنها	Public	4m	1/9/2023	16/9/2023	2/10/2023	2/10/2023	6/10/2023	6/10/2023	11/10/2023	15/10/2023	21/10/2023	11/11/2023	18/11/2023	17/3/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/17	احلال و تجديد بعض شبكات الصرف الصحي بالمناطق التي تكثر بها شكاوى الطفح	Public	4m	1/9/2023	17/9/2023	3/10/2023	3/10/2023	7/10/2023	7/10/2023	12/10/2023	16/10/2023	22/10/2023	12/11/2023	19/11/2023	18/3/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/15	توفير عدد 2 طابعة حديثة لطباعه الفواتير وأجهزة الكمبيوتر الخاص بها وذلك لتقليل وقت الطابعة مما يؤدي لزيادة مده التحصيل الفواتير خلال الفترة .	Public	5m	1/9/2023	17/9/2023	3/10/2023	3/10/2023	7/10/2023	7/10/2023	12/10/2023	16/10/2023	22/10/2023	12/11/2023	19/11/2023	18/4/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/20	توريد وحدات cpu لزوم منظومات التشغيل الخاصه بمحطة معالجة الصرف و الصحي و الصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا	limited	1m	4/3/2024	18/3/2024	21/3/204	24/3/204	28/3/2024				28/3/2024	3/4/2024	4/4/2024	3/5/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/18	عملية توريد محابس صرف صحي بنواحي المحافظة	local	1m	4/1/2024	8/1/2025	14/1/2026	15/1/2027	21/1/2028				21/1/2028	24/1/2024	25/1/204	24/2/2024
SRSSP/MON/P IAP/NCB/19	عملية توريد أدوات تسليك لشبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة	local	1m	4/1/2024	8/1/2025	14/1/2026	15/1/2027	21/1/2028				21/1/2028	24/1/2024	25/1/204	24/2/2024